



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: CONCLUSÃO DO MATADOURO

LOCAL: URUOCA - CE

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	
		R\$	6.410,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,83
2.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	
		R\$	2.672,75	2.672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.345,50
3.0	SERVIÇOS AUXILIARES	%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	
		R\$	0,00	1.645,68	1.645,68	0,00	0,00	0,00	3.291,36
4.0	SUPERESTRUTURA	%	0%	20%	20%	20%	30%	10%	
		R\$	0,00	4.169,45	4.169,45	4.169,45	6.254,18	2.084,73	20.847,25
5.0	ALVENARIAS	%	0%	20%	20%	20%	30%	10%	
		R\$	0,00	2.188,43	2.188,43	2.188,43	3.282,65	1.094,22	10.942,15
6.0	COBERTURA	%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	
		R\$	0,00	31.042,79	31.042,79	0,00	0,00	0,00	62.085,58
7.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES	%	10%	10%	10%	30%	30%	10%	
		R\$	5.336,18	5.336,18	5.336,18	16.008,53	16.008,53	5.336,18	53.361,77
8.0	REVESTIMENTOS DE FORRO	%	10%	10%	10%	30%	30%	10%	
		R\$	817,75	817,75	817,75	2.453,24	2.453,24	817,75	8.177,45
9.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	%	0%	0%	0%	20%	30%	50%	
		R\$	0,00	0,00	0,00	1.712,86	2.569,28	4.282,14	8.564,28
10.0	PISOS	%	10%	20%	10%	20%	30%	10%	
		R\$	3.081,51	3.081,51	3.081,51	6.163,02	6.163,02	9.244,54	30.815,12
11.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	
		R\$	0,00	11.100,34	11.100,34	0,00	0,00	0,00	22.200,68
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS	%	0%	20%	30%	20%	15%	15%	
		R\$	0,00	1.281,09	1.921,63	1.281,09	960,82	960,82	6.405,44
13.0	LOUÇAS, METÁIS E ACESSÓRIOS	%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	
		R\$	0,00	0,00	0,00	4.435,83	4.435,83	0,00	8.871,65
14.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS	%	0%	0%	0%	40%	40%	20%	
		R\$	0,00	0,00	0,00	8.543,17	8.543,17	4.271,59	21.357,93
15.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.787,99	30.787,99
16	ESQUADRIAS E PEÇAS METÁLICAS	%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	7.151,10	28.604,40	35.755,50
17	PEITORIS, RODAPÉS, SOLEIRAS E BANCADAS	%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	
		R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,35	4.493,41	5.616,76
18	PINTURA	%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	
		R\$	-	-	-	-	9.261,85	37.047,39	46.309,24
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%	0%	0%	0%	0%	20%	80%	
		R\$	-	-	-	-	555,00	2.220,00	2.775,00
20	ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO (ÁREAS EXTERNAS)	%	0%	0%	20%	20%	30%	30%	
		R\$	-	-	14.865,94	14.865,94	22.298,91	22.298,91	74.329,71
TOTAL PARCIAL SEM BDI		R\$	18.319,01	63.335,96	76.169,70	61.821,55	91.060,92	153.544,04	
PERCENTUAL		%	3,16%	10,91%	13,13%	10,65%	15,69%	26,46%	
BDI 25,00%		R\$	4.579,75	15.833,99	19.042,42	15.455,39	22.765,23	38.386,01	
PERCENTUAL		%	0,79%	2,73%	3,28%	2,66%	3,92%	6,61%	
TOTAL GERAL		R\$	22.898,77	102.068,72	197.280,84	274.557,78	388.383,93	580.313,99	
PERCENTUAL		%	3,95%	17,59%	34,00%	47,31%	66,93%	100,00%	
TOTAL DA OBRA								580.313,99	